

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO
TECNICO
SUPERIORE
PER LA MODA

UN SALTO
VERSO IL TUO
FUTURO

UNITA' DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 4 - Istruzione e Ricerca

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dgli asili nido e Università

Investimento 1.5 - "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

Linea di investimento: M4C1I1.5 - Sviluppo e riforma degli ITS Academy


Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori 4.0 - ITS Tecnologie Innovative per il Made in Italy

CUP:G14D23001980006 - Cod. PROGETTO: M4C1I1.5-2023-1002-P-26931

IMPORTO PROGETTO Euro 2.163.482,95

PROGETTAZIONE:

Ing. Giuseppe Bramato



Responsabile Unico Procedimento:

Giuseppe Negro

Rappresentante legale:

Luciano Carmine Barbetta

CRONOPROGRAMMA

TAV. 24

CODICE:

DATA: FEB./2024

Disegnato da	Controllato da	Approvato da	Descrizione	Data
Ing. Giuseppe Bramato				febbraio/2024

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

**"PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.5 -
REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI LABORATORI 4.0 DEGLI ITS ACADEMY"**

POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI 4.0 – ITS TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL MADE IN ITALY

N° Prog	Specifica categoria del computo metrico	Costo Manodopera (Euro)	Durata in U/G	Durata in giorni naturali e consecutivi
1	Installazione Cantiere			140
2	OG11 - Impianti Tecnologici	€ 57 973,51	275	
3	OG1 – Edifici civili e industriali	€ 37 319,13	185	
4	Smontaggio Cantiere			
	TOTALE	€ 95 292,64	460	140

N° Uomini-giorno= 460
N° 1 squadra tipo edile
N° 1 squadra tipo impiantistica
N° medio lavoratori= 5
N° max lavoratori= 7
N° giorni naturali e consecutivi= 140 giorni

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Durata Presunta dei lavori: 140 giorni naturali e continuativi

N°	CATEGORIA	N° Ditta	SETTIMANE																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE																					
2	OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI																					
3	OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI																					
4	OS28 - IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO																					
5	OS30-IMPIANTI ELETTRICI																					
6	SMONTAGGIO CANTIERE																					

Uomini Giorno = 460
N° Medio di operai giornalieri= 5

Composizione della squadra Tipo

Categoria	Operaio specializzato	Operaio qualificato	Operai Comuni	Costo giornaliero
Movimenti di materie	28,25 €	26,20 €	23,56 €	
Opere Edilizie	1	0	8	192,65 €
Arredi	1	2	3	201,77 €
	1	1	2	203,14 €

Categoria	Installatore 5a categoria	Installatore 4a categoria	Installatore 3a categoria	Costo giornaliero
Impianti	28,36 €	26,47 €	25,31 €	
	1	1	2	210,90 €

I lavori in oggetto saranno eseguiti dalle seguenti imprese e lavoratori autonomi:

N° Ditta	Imprese	Categoria dei lavori	Intestazione ditta
1	Scavi e rimozioni	Opere Movimento Terra	
2	Lavori Edili	Opere edili	
3	Impianti tecnologici	Impianti	
4	Arredi esterni	Arredi	
5			
6			
7			

N° Lav. A.	Lavoratore auton.	Categoria dei lavori	Nominativo
1			
2			